EUROVIA

Harmonogram na stavbě:

Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice - etapa 1

Kalendářní měsíc výstavby		04/2026			05/2026				06/2026				07/2026					08/2026				09/2026				10/2026					11/2026				12/2026					01/2027				02
Kalendářní týden výstavby		16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	1.	2.	3.	4.	5.
	Vedlejší rozpočtové náklady																																										
	Pasportizace objektu před stavbou																																										
	Vytýčení inženýrských sítí																																										
	Zřízení/odstranění DIO																																										
	Zřízení/odstranění zařízení staveniště a oplocení stavby																																										
	SO 302.1.1.1 - Jednotná kanalizace																																										
	Montáž sběrače ŠJ3 Š30 -34		1	1																																							
	Montáž sběrače ŠJ4 Š35 - 40				1	1																																					
	Montáž sběrače ŠJ4.1 Š36-42						1																																					
	Domovní kanalizační přípojky: kompletní provedení vč. zemních prací			2	2	2	2	2																																				
	SO 302.1.2.1 - Splašková kanalizace																																										
	Montáž čerpací kanalizační šachty vč. napojení na řad V							1																																				
	Splašková kanalizace S1-1 - gravitační ČS - Šs 14								1	1	1	1																																	
	Splašková kanalizace - gravitační ČS - Šs 8								2	2	2	2																																	
	Splašková kanalizace - výtlačná řad V												1	1																															
	Domovní kanalizační přípojky: kompletní provedení vč. zemních prací																		1	1																									
	SO 301.1.1 - Vodovod																																										
	Vodovodní řad A												1	1	1	1	1	1																											
	Vodovodní přípojky řad A: kompletní provedení vč. zemních prací																				1	1																							
	SO 302.1.3.1 - Dešťová kanalizace																																										
	Montáž sběrače D1 Šd1 - Šd9														2	2	2	2																											
	Montáž sběrače D2																		2	2																									
	Dešťové kanalizační přípojky: kompletní provedení vč. zemních prací																				2																								
	504 Překládka STL plynovodu ul. Gregorova																																											
	STL plynovod větev D vč. přípojek																																											
	Výměna kabelu VN ul. Gregorova - Mírové náměstí																																										
	Výměna kabelu VN																																										
	SO 101 Rekonstrukce sil. II/122 ulice Gregorova, Etapa 1																																										
	Frézování komunikace																																										
	Vytrhání stávajících obrubníků																																										
	Odstranění krytu zpevněných ploch dlažeb, kostek																																										
	Odsrtanění stávajících konstrukčních vrstev																																										
101+104	Odkopávky aktivní zony																																										
	Provedení podélných trativodů																																										
101+104	Sanace AZ																																										
	Založení rezevních chraniček DN 110																																										
101+104	Vozovkové vrstvy z ŠD																																										
	Příprava pod obrubníky																																										
	Osazení silničních obrubníků																																										
	Osazení uličních vpustí																																										
	Osazení betonové přídlažby																																										
101+104	Vozovkové vrstvy z MZK																																										
101+104	Pokládka asfaltových vrstev - ACP 16+, tl. 50 mm																																										
101+104	Pokládka asfaltových vrstev vč. postřiků - ACL 16+ modifik, tl. 60 mm																																										
	Výšková úprava poklopů a mříží																																										
	Rozprostření ornice a založení trávníku tl. 150 mm																																										
101+104	Pokládka asfaltových vrstev vč. postřiků - ACO 11+ modifik, tl 40 mm																																										
	Provedení trvalého dopravního značení																																										
	SO 102,103,104 Úprava MK, Chodníky, Parkovací plochy, sil. II/122 ulice Gregorova																																										
	Odstranění krytu zpevněných ploch dlažeb, kostek																																										
	Vytrhání stávajících obrubníků																																										
	Odsrtanění stávajících konstrukčních vrstev																																										
	Osazení silničních obrubníků																																										
	Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti - chodníky a sjezdy																																										
	Pokládka zámkové dlažby																																										
	SO 401 Veřejné osvětlení																																										
	Kabelové rozvody + zemní práce																																										
	Kompletace - osazení stožárů																																										

Termíny výstavby:

Zahájení prací: 07.04.2026

Dokončení prací: 31.01.2027

Lukáš Lhota

Digitálně podepsal
Lukáš Lhota
Datum: 2026.03.19
12:08:47 +01'00'